

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 40 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2020 年 9 月 27 日

全市重大项目建设工作推进情况

一、32 个重大项目建设进展有序

截至 9 月 27 日，32 个重大项目已累计到位资金 729.03 亿元，其中：上级补助 157.04 亿元，专项债券 189.99 亿元，基金及银行贷款 268.41 亿元，企业自筹 96.23 亿元。4 月 1 日以来到位 223.13 亿元，其中：上级补助 28.69 亿元，专项债券 128.72 亿元，银行贷款及基金 50.97 亿元，企业自筹 14.74 亿元。开工以来累计完成投资 719.91 亿元，今年以来累计完成投资 235.59 亿元，完成年度计划的 71.6%，其中：4 月 1 日以来完成投资 177.09 亿元。

二、地方政府专项债券资金拨付使用进度加快

截至9月27日，全市共获得三个批次地方政府专项债券支持37项、债券资金203.05亿元，已累计支付使用77.14亿元，支付率38%，近5日内支付8.22亿元，其中：提前下达批次8项、债券资金50亿元，已累计支付使用44.26亿元，支付率88.5%；第一批次16项、债券资金30.2亿元，累计支付18.7亿元，支付率61.9%，由于前期工作滞后，永德县特色工业园区基础设施、双江县林产业园区基础设施2项债券资金仍未实现支出；第二批次13项、债券资金122.85亿元，已累计支付使用14.18亿元，支付率11.5%，近5日内支付7.77亿元，已使用债券资金中云县至凤庆高速公路支付4.07亿元、永德链子桥至耿马勐简高速公路支付10.11亿元，其他项目尚未实现支出。

三、各指挥部推进项目建设进展情况

（一）大理至临沧铁路。9月26日，市委书记、市推进重大项目建设总指挥部总指挥杨浩东陪同上海市崇明区党政代表团视察临沧火车站建设；市委副书记、市长、市推进重大项目建设总指挥部总指挥张之政带队慰问大临铁路各参建单位。

（二）临翔至清水河高速公路。9月22日，交通建设专家组对年底通车段起点至新村立交及王家寨隧道施工现场进行实地查看，提出咨询意见建议。

（三）云县至凤庆高速公路。9月24日至25日，省安委办对安石隧道“11·26”重大涌水突泥事故整改措施落实情况

进行检查评估。9月27日，市人大常委会副主任、凤庆县委书记陈昌砚到二合同段实地调研项目推进情况。

（四）云县至临沧高速公路、云县滇西南铁路“一带一路”物流园区公铁联运建设工程。9月26日，市委副书记、市长、市推进重大项目建设总指挥部总指挥张之政，市人大常委会副主任、云县委书记李明奎对项目建设情况进行调研。

（五）孟定综合交通枢纽建设。9月25日，组织召开项目推进专题座谈会，听取项目进展情况汇报，督促解决存在的困难和问题，并就下步工作作出安排部署。

（六）国道G219线龙镇桥至永德户乃公路。9月23日，组织到玉明珠、荒田洼隧道进行现场地质踏勘。

（七）耿马绿色食品工业园区基础设施建设。9月27日，上海市崇明区党政代表团到园区考察调研，同时参加沪滇产业合作项目—绿赛可新材料（云南）有限公司耿马蔗渣模塑可降解餐饮具项目开机试运行仪式。

（八）市传染病救治体系、疾控体系建设。9月23日，通过视频连线方式，与全省同步开展重大传染病救治和疾控机构核心能力提升工程新建项目集中开工仪式，项目进入实质性建设阶段。

（九）普通高中建设。9月23日，市政府副市长王美荣与中建公司就项目推进情况进行座谈，并约谈各县（区）政府，要求尽快下达工程建设款，并加快拨付使用。

（十）临沧文伟火车站站前广场及综合配套工程。9月

23日至27日，车城大道完成7冢坟搬迁。

（十一）临沧职业学院。9月24日，完成《投资项目基本信息表》资料变更和《招标基本情况表》填写，并取得《招标方案审批意见》。9月25日，完成项目节能报告评审工作。同日，项目可行性研究报告和环境影响评价报告获得批复。

（十二）镇康南伞岸城一体化发展项目。9月23日，市委常委、市委政法委书记唐文庆对项目建设规划编制工作进行指导。

签发：杨文章 审核：周良 欧再国 校对：鲁绍云 林钧

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市32个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2020年9月28日
