

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 69 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021 年 2 月 24 日

全市重大项目建设工作推进情况

一、32 个重大项目建设持续推进

截至 2 月 24 日，32 个重大项目已累计到位资金 770.27 亿元，其中：上级补助 166.99 亿元，专项债券 188.88 亿元，基金及银行贷款 307.84 亿元，企业自筹 106.56 亿元。去年 4 月份以来到位资金 281.6 亿元，其中：上级补助 39.85 亿元，专项债券 129.6 亿元，银行贷款及基金 87.97 亿元，企业自筹 24.18 亿元。开工以来累计完成投资 848.94 亿元，今年以来累计完成投资 24.42 亿元。

二、地方政府专项债券部分项目资金拨付进度仍有差距

截至 2 月 24 日，2020 年三个批次地方政府专项债券已累计支付 149.83 亿元，本期支付 2284 万元，支付率 73.8%，其

中：提前批次累计支付 50 亿元，支付率 100%；第一批次累计支付 25.9 亿元，本期支付 2284 万元，支付率 85.8%。除凤庆县城市多功能停车场支付率 77.7%外，其余项目支付率均已达 80%以上；第二批次累计支付 73.92 亿元，支付率 60.2%，临翔区章嘎、头塘街片区棚户区改造，云县至临沧、临翔至双江、临翔至清水河、镇康（南伞）至耿马（清水河）4 条段高速公路，临翔区大桥坡水库工程，镇康县帮东河水库工程，临翔区农村产业融合发展示范园等 9 项还未达 80%以上最新拨付进度要求，已被省财政厅和省发展改革委通报点名。

三、各指挥部推进项目建设措施及成效

（一）镇康至清水河高速公路。2 月 19 日至 23 日，项目公司按照疫情防控和安全生产“复工五不准”要求，对节后复工点段进行现场核查。2 月 23 日，项目公司组织设计院、监理单位和总包部对各施工点段存在问题进行现场技术方案研讨和确定。

（二）永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路。2 月 21 日，项目公司组织召开 2020 年工作总结暨 2021 年工作部署会。

（三）云县至凤庆高速公路。2 月 23 日，市人大常委会副主任、凤庆县委书记陈昌砚召开高速公路建设情况专题会，听取贵州省公路工程集团公司云凤高速公路二合同段总承包部建设情况汇报。

（四）孟定综合交通枢纽建设。2 月 20 日，项目指挥部到“一桥一隧”建设现场检查项目建设和安全生产等工作开展情况。

（五）市精神病专科医院搬迁。2月23日，项目指挥部组织召开监理方、工程总包方、造价方工作进度沟通协调会。

（六）耿马勐撒至沧源糯良段高速公路。2月23日，市委副书记、市长、市推进重大项目总指挥部总指挥张之政在沧源县召开推进沿边高速公路建设第十次动员培训会，要求按时完成协议签订，备战全线开工建设。市委常委、常务副市长杨文章对项目全面开工建设提出要求。

（七）传染病救治体系、疾控体系。2月20日，市政府副市长王美荣到市传染病医院施工现场调研。

（八）普通高中建设。2月19日，项目指挥部到临翔区三中、区一中督查复工情况。2月20日，市政府副市长王美荣到临翔区三中、区一中调研，督促加快项目施工进度。

（九）临沧职业学院。2月20日，完成项目全过程造价咨询服务招标工作。2月22日，完成职教园区保障性租赁住房建设项目可行性研究报告编制单位招标工作。2月24日，完成项目监理服务招标工作。

签发：杨文章

审核：周 良 欧再国 甄 鹏

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市32个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021年2月27日
