

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 58 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2020 年 12 月 26 日

全市重大项目建设工作推进情况

一、32 个重大项目建设推进情况

截至 12 月 26 日，32 个重大项目已累计到位资金 746.61 亿元，其中：上级补助 164.5 亿元，专项债券 188.88 亿元，基金及银行贷款 286.67 亿元，企业自筹 106.56 亿元。4 月份以来到位资金 257.94 亿元，其中：上级补助 37.36 亿元，专项债券 129.6 亿元，银行贷款及基金 66.8 亿元，企业自筹 24.18 亿元。开工以来累计完成投资 805.81 亿元，今年以来累计完成投资 322.71 亿元，完成年度计划的 98.09%，其中：4 月 1 日以来完成投资 262.02 亿元。

二、地方政府专项债券资金拨付使用进度情况

截至 12 月 26 日，全市 2020 年三个批次地方政府专项债券已累计支付使用 142.91 亿元，近 5 日实现支付 12.47 亿元，支付率 70.38%，其中：提前批次累计支付 50 亿元，近 5 日实现支付 2189 万元，支付率 100%；第一批次累计支付 23.83 亿元，近 5 日实现支付 1.8 亿元，支付率 78.91%；第二批次累计支付 69.08 亿元，近 5 日实现支付 10.44 亿元，支付率 56.23%。虽然三个批次地方政府专项债券使用总体已达到提前批次 100%、第一批次 70%以上、第二批次 50%以上的拨付要求，但第一、二批次部分项目债券拨付与进度要求还有一定差距。

三、各指挥部推进项目建设情况

（一）大理至临沧铁路、临沧文伟火车站站前广场及综合配套工程。12 月 25 日，市委常委、临翔区委书记、临沧工业园区党工委书记尚东红，市委常委、市委秘书长赵子杰，市委常委、常务副市长杨文章到临沧火车站调研开通前准备情况。

（二）永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路。12 月 23 日至 26 日，组织开展下半年质量综合检查。

（三）临翔至双江高速公路。12 月 25 日，到中国六冶施工总包部督导调研。

（四）国道 G219 线沧源南撒至岗莫标山公路。12 月 24 日，组织召开年底安全生产大检查。12 月 25 日至 26 日，组织开展工程质量年底大检查及工程技术方案现场踏勘研究。

(五)耿马绿色食品工业园区基础设施建设。12月23日,农发行云南省分行行长余立松一行到园区、上海绿赛可实业有限公司考察基础设施和蔗渣模塑可降解项目建设情况。

(六)普通高中建设。12月22日,市委副书记、市长、市推进重大项目建设总指挥部总指挥张之政与中国建设基础设施有限公司就项目推进情况进行座谈。12月23日,市政府副市长王美荣召开项目建设及保障农民工工资专题会议。

(七)云县滇西南铁路“一带一路”物流园区公铁联运建设工程。12月24日,召开大临铁路及物流园区“两路一场”项目建设专题会议。12月26日,召开项目指挥部第十次会议。

(八)智慧边境建设。12月25日,完成项目《可行性研究报告》评审。

签发:杨文章 审核:周良 欧再国 校对:鲁绍云 林钧

呈报:浩东书记、之政市长。

抄送:市32个重大项目指挥部,市资金使用督查组,各县(区)党委、政府,市委各部委,市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2020年12月28日
