

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 51 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2020 年 11 月 21 日

全市重大项目建设工作推进情况

一、32 个重大项目建设推进情况

截至 11 月 21 日，32 个重大项目已累计到位资金 740.8 亿元，其中：上级补助 163.68 亿元，专项债券 188.88 亿元，基金及银行贷款 284.77 亿元，企业自筹 103.47 亿元。4 月份以来到位资金 252.12 亿元，其中：上级补助 36.53 亿元，专项债券 129.6 亿元，银行贷款及基金 64.9 亿元，企业自筹 21.1 亿元。开工以来累计完成投资 790.26 亿元，今年以来累计完成投资 307.16 亿元，完成年度计划的 93.36%，其中：4 月 1 日以来完成投资 246.48 亿元。

二、地方政府专项债券资金拨付使用情况

截至 11 月 21 日，全市 2020 年三个批次地方政府专项债券已累计支付使用 108.75 亿元，近 5 日实现支付 15.45 亿元，支付率 53.56%，除高速公路建设项目基本达到支付比例要求外，其他大部分专项债券项目资金支付使用仍然较为缓慢。其中：提前批次累计支付 48.73 亿元，近 5 日实现支付 4.21 亿元，支付率 97.46%；第一批累计支付 20.19 亿元，近 5 日实现支付 828 万元，支付率 66.87%；第二批累计支付 39.82 亿元，近 5 日实现支付 11.15 亿元，支付率 32.41%，镇康南伞至耿马清水河高速公路和临翔区农村产业融合发展示范园 2 项仍未实现拨付。

三、各指挥部推进项目建设进展情况

（一）大理至临沧铁路。11 月 18 日，市人大常委会主任汤培远带队组织在临全国人大代表、省人大代表视察临沧火车站建设情况。11 月 20 日，市政协主席李银峰带队组织市政协机关干部调研临沧火车站建设。11 月 18 日，市委常委、常务副市长杨文章同志在昆明与中国移动云南分公司专家对接协调 4G 信号覆盖工作。11 月 19 日，市委常委、常务副市长杨文章同志主持召开专题会议研究 4G 信号覆盖工作，与省、市移动公司达成一致意见。

（二）永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路。11 月 17 日至 21 日，主网线路迁改方面完成 35kV 小永线、水大线施工图设计审查工作，完成云南交投公路建设第六工程有限公司施工临时用电 35kV 水韵变电站 10kV 送吐线变压器和

35kV 小勐统变电站 10kV 小勐统街子线变压器投运及归档。

（三）云县至凤庆高速公路。11 月 20 日，市人大常委会副主任、凤庆县委书记陈昌砚深入项目点调研项目建设情况。

（四）国道 G219 线龙镇桥至永德户乃公路。11 月 17 日，云南众云工程技术咨询有限公司对项目进行施工风险评估技术交底。11 月 20 日至 21 日，项目指挥部、总监办对施工队伍驻地进行验收。

（五）“美丽县城”建设。11 月 18 日至 20 日，市政府副市长路治华带队到省级部门汇报“美丽县城”建设工作。

（六）耿马绿色食品工业园区基础设施建设。11 月 19 日至 21 日，组织各参建单位对园区生产企业、施工单位开展安全生产全面检查、排查、整改工作。

（七）云县滇西南铁路“一带一路”物流园区公铁联运建设工程。11 月 20 日，滇西铁路指挥部副指挥长梁席铭到云县火车站对项目推进情况进行调研。

（八）临沧职业学院。11 月 17 日，市委常委、市委秘书长赵子杰，市委常委、市纪委书记、市监委主任李寿志听取图文信息中心设计方案工作汇报。同日，组织与临沧移动、广电、联通、电信公司到项目建设现场商议场内通讯线路迁改事宜。11 月 18 日，与中铁开发投资集团有限公司代表洽谈项目 EPC 总承包合同事宜。11 月 20 日，完成项目监理和全过程造价咨询第三方招标公司招标工作。

签发：杨文章 审核：周良 欧再国 校对：鲁绍云 林钧

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市 32 个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2020 年 11 月 22 日
