

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 73 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021 年3 月17 日

全市重大项目建设工作推进情况

一、2020 年地方政府专项债券拨付情况

截至 3 月 17 日，2020 年地方政府专项债券资金近 6 日支付 2691 万元，已累计支付 150.27 亿元，尚未支付 52.78 亿元，支付率 74%，其中：提前批次 8 项，债券资金 50 亿元，支付率 100%；第一批次 16 项，债券资金 30.2 亿元，近 6 日支付 2667 万元（沧源县芒回水库、凤庆县城市多功能停车场建设项目已完成支付，其余项目正在办理支付相关手续），已累计支付 26.35 亿元，尚未支付 3.85 亿元，支付率 87.24%；第二批次 13 项，债券资金 122.85 亿元，近 6 日支付 24 万元（镇康县帮东河水库工程项目），已累计支付 73.92 亿元，尚未支

付 48.93 亿元，支付率 60.17%。

二、32 个重大项目建设持续推进

截至 3 月 17 日，32 个重大项目已累计到位资金 770.38 亿元，其中：上级补助 167.1 亿元，专项债券 188.88 亿元，基金及银行贷款 307.84 亿元，企业自筹 106.56 亿元。去年 4 月份以来到位资金 281.71 亿元，其中：上级补助 39.96 亿元，专项债券 129.6 亿元，银行贷款及基金 87.97 亿元，企业自筹 24.18 亿元。开工以来累计完成投资 861 亿元，今年以来累计完成投资 36.5 亿元。

三、各指挥部推进项目建设措施及成效

（一）永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路。3 月 10 日，省级专家评审组对安全生产应急预案进行评审。同日，省交通运输厅工作组对项目一季度复工复产安全生产开展明察暗访。3 月 7 日，市委常委、常务副市长杨文章带队调研项目建设推进情况。

（二）临翔至双江高速公路。3 月 10 日，省交投集团投资公司组织中铝国际工程股份有限公司、中国有色金属工业第六冶金建设有限公司召开项目节后复工复产推进会。

（三）孟定综合交通枢纽建设。3 月 15 日至 16 日，省财政厅调研组到南汀河大桥及连接线工程、6 号路、2 号路建设现场，现场调研临沧边合区利用亚洲开发银行贷款项目推进情况。

（四）国道 G219 线沧源南撒至岗莫标山公路。3 月 12

日至 16 日，组织设计院、总监办、项目经理部就单甲连接优化调线问题进行现场踏勘、测量、调整。

（五）“美丽县城”建设。3 月 10 日，市政府副市长路治华在永德县召开 2021 年住房城乡建设会议。

（六）耿马绿色食品工业园区基础设施建设。3 月 15 日，召开耿马绿色食品工业园区绿色发展顶层设计项目启动会。

（七）耿马勐撒至沧源糯良段高速公路。3 月 6 日至 7 日，省交通运输厅党组书记马文亮带队调研瑞孟高速公路临沧段勐撒互通、镇康北立交、勐捧特长隧道、怒江大桥建设推进情况。市委常委、常务副市长杨文章陪同调研。

签发：杨文章

审核：周 良 欧再国 甄 鹏

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市 32 个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021 年 3 月 18 日
