

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 36 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2020 年 9 月 7 日

全市重大项目建设工作推进情况

一、浩东书记带队到国家部委汇报工作

正值国家“十四五”规划编制的关键时期，为积极争取国家有关部委对临沧市铁路、高速公路建设和“十四五”规划编制等重点工作的支持和帮助，9月1日至3日，市委书记、市推进重大项目总指挥部总指挥杨浩东带领市委常委、市委秘书长赵子杰，市委常委、常务副市长杨文章，市委常委、市政府副市长沈熙和市发展改革委、市交通运输局、临沧中远海运物流公司主要负责同志，分别到国家发改委、交通运输部、国家铁路局、国家铁路集团公司汇报工作，分别向国家发改委副主任、国家统计局局长宁吉喆，国家铁路集团公司副总经理黄民，国家铁路局副局长安路生，交通运输部综

合规划司副司长张大为、苏杰，国家发改委振兴司司长王心同以及国家发改委规划司、基础司有关负责同志专题作了汇报，取得了良好效果，得到了国家有关部委的重视和支持。期间，还专题向省政府王显刚副省长汇报了临沧至清水河铁路前期工作推进情况。

二、32个重大项目建设持续推进

截至9月7日，32个重大项目已累计到位资金277.74亿元，其中：4月1日以来到位资金54.93亿元；开工以来累计完成投资702.65亿元，今年以来累计完成投资218.33亿元，完成年度计划的66.36%，其中：4月1日以来完成投资159.83亿元，平均每天完成投资1亿元。

（一）临沧至清水河铁路、临沧至普洱铁路（临沧段）、芒市至临沧铁路（临沧段）。9月2日至3日，市委书记杨浩东带领市委常委、市委秘书长赵子杰，市委常委、常务副市长杨文章，市委常委、市政府副市长沈熙和市发展改革委、市交通运输局、临沧中远海运物流公司主要负责同志，到国家发改委、交通运输部、国铁集团公司、国家铁路局专题汇报项目前期工作推进情况和临沧市铁路“十四五”规划情况。

（二）9月7日，市委常委、常务副市长杨文章带队调研玉临高速公路五老山隧道出口、东立交、北立交，云临高速公路党瓦大桥、丙简特大桥、风吹山隧道、大团山隧道、蚂蚁堆互通立交、新塘房立交，临双高速公路博尚服务区、永泉互通立交、天生桥隧道出口、勐库互通立交建设情况，帮助协调征地拆迁资金，督促相关企业优化施工组织，加快建

设进度。

（三）大理至临沧铁路。9月7日，项目指挥部到昆明铁路局工程管理中心沟通对接玉临高速公路下穿工程组织施工事宜。

（四）镇康至清水河高速公路。9月3日至5日，项目指挥部组织设计、监理、施工单位对近期桥梁、隧道、边坡施工中存在问题进行踏勘。

（五）临翔至双江高速公路。9月4日，组织中国有色金属工业第六冶金建设有限公司召开加快推进第二标段项目建设约谈会，研究讨论质量管理、安全管理和施工进度中存在的问题，并明确了施工节点目标计划。

（六）云县至临沧高速公路。9月5日、7日，市人大常委会副主任、云县委书记李明奎分别到年内计划通车段和大山2号隧道实地调研施工推进情况。

（七）孟定综合交通枢纽建设。9月3日、7日，项目指挥部到项目点督促检查项目推进、要素保障、安全生产、资金管理使用和农民工工资支付等情况。

（八）国道G219线龙镇桥至永德户乃公路。9月3日，组织五工区（K58+258）现场踏勘，制定优化方案。9月4日，与拆迁办召开会议协商解决电力改造问题。

（九）市精神病专科医院搬迁。9月3日，召开110kV杆线迁改项目协调会，确定线路迁改前期工作的第三方。

（十）耿马绿色食品工业园区基础设施建设。9月3日，省政府参事杨光远到园区考察调研。9月4日，省工业和信息

化厅调研员冯影会同云南省唯恒基业科技有限公司组成联合调研组，到园区专题调研落实省委、省政府《关于加快构建现代化产业体系的决定》打造万亿元级先进制造业的战略部署工作开展情况。

（十一）临沧火车站物流园区。9月5日，市委常委、市委秘书长赵子杰，市委常委、常务副市长杨文章带队调研成都国际铁路港和中远海运多式联运项目，并对项目工作推进进行现场研究。

（十二）云县滇西南铁路“一带一路”物流园区公铁联运建设工程。9月2日，市人大常委会副主任、云县委书记李明奎和临沧银保监分局局长万跃斌到项目点现场调研。

（十三）临沧职业学院。9月3日，完成项目社会稳定性风险评估报告备案工作。9月4日，与办理项目选址意见书、用地预审代理机构协调研究加快项目推进措施。

签发：杨文章 审核：周良 欧再国 校对：鲁绍云 林钧

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市32个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2020年9月8日
